

Cámaras de seguridad en el Estado de México	2015						2016						100.00%	
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Fisco (%)	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	
		45.91%	9.23%			44.86%							100.00%	
Fibra Óptica													100.00%	
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	350.0
													Programado	350.0
Enlaces de 7 Ghz													100.00%	
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	15.0
													Programado	15.0
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia CAD													100.00%	
* 44 Centros de Mando Municipales	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	
* 1 C5 Toluca														
* 1 C5 Ecatepec														
Subtotal	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	46.0
													Programado	46.0
Adecuación y equipamiento Centro de Mando Estatal para C5 Toluca													100.00%	
	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	1.0
													Programado	1.0
Adecuación y equipamiento para Centro de Mando Estatal C5 Ecatepec													100.00%	
	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	1.0
													Programado	1.0
Adecuación y equipamiento para Centros de Mando Municipales													100.00%	
	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	
													Acumulado	44.0
													Programado	44.0
		Enero - Diciembre 2015												
		50.00%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	100.00%
Mantenimiento Preventivo / Correctivo por servicio	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Subtotal	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
													Acumulado	24.0
													Programado	24.0

Ejercicio 2016

Notas:

Fibra óptica  
 L: Conforme a la gestión y autorización de permisos para la ejecución de fibra óptica, así mismo por condiciones de conexión se realizaron trabajos y entregas parciales en Diciembre de 2015.

Total acumulado	481	100.00%
Total programado	481	100.00%