

Cámaras de seguridad en el Estado de México	Físico (%)	2015												2016												100.00%		
		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
		7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	100.00%
		45.91%	9.23%			44.86%																						100.00%
Fibra Óptica	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.																												
Subtotal	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 350.0
																												100.00%
Enlaces de 7 Ghz	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.																												
Subtotal	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 15.0
																												100.00%
Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia CAD	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* 44 Centros de Mando Municipales																												
* 1 CS Toluca																												
* 1 CS Ecatepec																												
Subtotal	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 46.0
																												100.00%
Adecuación y equipamiento Centro de Mando Estatal para CS Toluca	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 1.0
																												100.00%
Adecuación y equipamiento para Centro de Mando Estatal CS Ecatepec	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 1.0
																												100.00%
Adecuación y equipamiento para Centros de Mando Municipales	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																												Acumulado Programado 44.0
																												100.00%
Mantenimiento Preventivo / Correctivo por servicio	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Subtotal	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
																												Acumulado Programado 24.0
																												100.00%

Ejercicio 2016

Notas:

Fibra óptica
1.- Conforme a la gestión y autorización de permisos para la ejecución de fibra óptica; así mismo por condiciones de conexión se realizarán trabajos y entregas parciales en Diciembre de 2015.

Centros de Mando Municipales
1.- De acuerdo a las condiciones técnicas del proyecto, así como en cumplimiento al recursos etiquetado de 2014 y 2015, el concepto de remodelación y equipamiento se realizó durante el 2014 y 2015 de los 44

Mantenimiento Preventivo / Correctivo
1.- El servicios de mantenimiento se ha realizado conforme a la instalación y puesta en marcha de las plataforma en general, en este sentido se tiene registro de uno y/o varios servicios durante el 2015 a mayo de 2016

- * Video Vigilancia Urbana
- * Arcos Carreteros
- * Red de Transporte de Datos
- * Sistema de Administración de Video
- * Sistema de atención de llamadas de emergencia (CAD)
- * Centro de Mando Estatal CS Toluca
- * Centro de Mando Estatal CS Ecatepec
- * Centros de Mando Municipales

Total acumulado	481	100.00%
Total programado	481	100.00%