

Camaras de seguridad en el Estado de México	Físico (%)	2015					2016					100.00%			
		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
		7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	100.00%
<b>Fibra Óptica</b>		<b>45.91%</b>	<b>9.23%</b>			<b>44.86%</b>									<b>100.00%</b>
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	350	160.7	32.3	-	-	157.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
															Acumulado Programado 350.0
<b>Enlaces de 7 Ghz</b>						100.00%									100.00%
* Adecuación, canalización, configuración y puesta marcha.	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	15	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
															Acumulado Programado 15.0
<b>Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia CAD</b>							100.00%								100.00%
* 44 Centros de Mando Municipales	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	
* 1 CS Toluca															
* 1 CS Ecatepec															
Subtotal	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	
															Acumulado Programado 46.0
<b>Adecuación y equipamiento Centro de Mando Estatal para CS Toluca</b>							100.00%								100.00%
	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
															Acumulado Programado 1.0
<b>Adecuación y equipamiento para Centros de Mando Municipales</b>							100.00%								100.00%
	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	
															Acumulado Programado 44.0
<b>Mantenimiento Preventivo / Correctivo por servicio</b>															100.00%
	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Subtotal	24	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
															Acumulado Programado 24.0

Total acumulado	480	100.00%
Total programado	480	100.00%

Ejercicio 2016

Notas:

**Fibra óptica**  
 1.- Conforme a la gestión y autorización de permisos para la ejecución de fibra óptica; así mismo por condiciones de conexión se realizaron trabajos y entregas parciales en Diciembre de 2015.

**Centros de Mando Municipales**  
 1.- De acuerdo a las condiciones técnicas del proyecto, así como en cumplimiento al recursos etiquetado de 2014 y 2015, el concepto de remodelación y equipamiento se realizó durante el 2014 y 2015 de los 44

**Mantenimiento Preventivo / Correctivo**  
 1.- El servicios de mantenimiento se ha realizado conforme a la instalación y puesta en marcha de las plataformas en general, en este sentido se tiene registraron diversos servicios en el periodo de enero 2015 a diciembre de 2016.

- \* Video Vigilancia Urbana
- \* Arcos Carreteros
- \* Red de Transporte de Datos
- \* Sistema de Administración de Video
- \* Sistema de atención de llamadas de emergencia (CAD)
- \* Centro de Mando Estatal CS Toluca
- \* Centro de Mando Estatal CS Ecatepec
- \* Centros de Mando Municipales